



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 768501 - MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Abril/2018

Plan. Objeto da Planilha

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 BANHEIROS
- 3 MURO EXTERNOS

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 768501 - MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Abril/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias
1	01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 24.906,46	18,1526% 100%	100% 18,1526% 100% 24.906,46	
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 120,16	0,0876% 2,6439%	2,6439% 0,0876% 100% 120,16	
	02	ESQUADRIAS DE MADEIRA 329,66	0,2403% 7,2537%	7,2537% 0,2403% 100% 329,66	
	03	ESQUADRIAS METÁLICAS 1.535,63	1,1192% 33,7892%	33,7892% 1,1192% 100% 1.535,63	
	04	VIDROS 585,73	0,4269% 12,8881%	12,8881% 0,4269% 100% 585,73	
	05	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 129,71	0,0945% 2,8541%	2,8541% 0,0945% 100% 129,71	
	06	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 1.457,69	1,0624% 32,0742%	32,0742% 1,0624% 100% 1.457,69	
	07	PINTURA 114,40	0,0834% 2,5172%	2,5172% 0,0834% 100% 114,40	
	08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 271,76	0,1981% 5,9797%	5,9797% 0,1981% 100% 271,76	
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 16.213,28	11,8168% 15,0465%	9,0279% 7,0901% 60% 9.727,97	6,0186% 4,7267% 40% 6.485,31
	02	MOVIMENTO DE TERRA 4.448,42	3,2422% 4,1283%	2,0641% 1,6211% 50% 2.224,21	2,0641% 1,6211% 50% 2.224,21



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 768501 - MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Abril/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias
3	03	ESTRUTURAS 27.050,10	19,715% 25,1035%	7,531% 5,9145% 30% 8.115,03	17,5724% 13,8005% 70% 18.935,07
	04	PAREDES E PAINÉIS 4.029,84	2,9371% 3,7398%	0,748% 0,5874% 20% 805,97	2,9919% 2,3497% 80% 3.223,87
	05	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 37.134,94	27,0652% 34,4625%		34,4625% 27,0652% 100% 37.134,94
	06	PINTURA 15.725,40	11,4612% 14,5937%		14,5937% 11,4612% 100% 15.725,40
	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.152,52	2,2977% 2,9257%	0,8777% 0,6893% 30% 945,76	2,048% 1,6084% 70% 2.206,76
% Simples				37,3674%	62,6326%
% Acumulado				37,3674%	100%
Total Simples				51.270,14	85.935,56
Total Acumulado				51.270,14	137.205,70