



Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1633701 - AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

Data Base: Junho/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias
--------------------	----------

Plan. Objeto da Planilha
1 AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

PERÍODO	PRAZO (dias)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	25,00% x VTO	25,00% x VTO
MÊS 02	30	25,00% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 03	30	25,00% x VTO	75,00% x VTO
MÊS 04	30	25,00% x VTO	100,00% x VTO
TOTAL		120 dias	

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 7.773.673,59

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Engª. Civil - CREA-ES 019533/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 09:37:20 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 10:32:18 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 10:18:30 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 14:05:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 14:05:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-F00QQJ>