



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento:** 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

**Órgão Gerente:** SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Órgão Cliente:** SEDU

**Data Base:** Setembro/2018

**Plan. Objeto da Planilha**

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 MANUTENÇÃO DO 2º PAVIMENTO E COBERTURA
- 3 MANUTENÇÃO SANITÁRIOS
- 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO 2º PAVIMENTO E SANITÁRIO DOS ALUNOS
- 5 SALAS PROVISÓRIAS

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

-----

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 127.544,84	8,1323% 100%	100% 8,1323% 100% ..... 127.544,84					
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 93.991,86	5,993% 8,2748%		2,0687% 1,4982% 25% ..... 23.497,97	2,8962% 2,0975% 35% ..... 32.897,15	1,655% 1,1986% 20% ..... 18.798,37	0,8275% 0,5993% 10% ..... 9.399,19	0,8275% 0,5993% 10% ..... 9.399,18
	02	MOVIMENTO DE TERRA 21.624,45	1,3788% 1,9038%		0,2856% 0,2068% 15% ..... 3.243,67	0,2856% 0,2068% 15% ..... 3.243,67	0,1904% 0,1379% 10% ..... 2.162,45	0,1904% 0,1379% 10% ..... 2.162,45	0,1904% 0,1379% 10% ..... 2.162,45
	03	ESTRUTURAS 27.285,68	1,7397% 2,4022%			0,7207% 0,5219% 30% ..... 8.185,70	0,7207% 0,5219% 30% ..... 8.185,70	0,7207% 0,5219% 30% ..... 8.185,70	0,2402% 0,174% 10% ..... 2.728,58
	04	PAREDES E PAINÉIS 4.871,48	0,3106% 0,4289%						0,4289% 0,3106% 100% ..... 4.871,48
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 20.975,90	1,3374% 1,8467%						
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 116.260,36	7,4128% 10,2353%					2,5588% 1,8532% 25% ..... 29.065,09	2,0471% 1,4826% 20% ..... 23.252,07
	07	VIDROS 14.597,76	0,9308% 1,2852%						
	08	COBERTURA 408.069,32	26,0187% 35,9255%		10,7777% 7,8056% 30% ..... 122.420,80	10,7777% 7,8056% 30% ..... 122.420,80	7,1851% 5,2037% 20% ..... 81.613,86	3,5926% 2,6019% 10% ..... 40.806,93	3,5926% 2,6019% 10% ..... 40.806,93
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 8.464,80	0,5397% 0,7452%				0,3726% 0,2699% 50% ..... 4.232,40		0,3726% 0,2699% 50% ..... 4.232,40
	10	TETOS E FORROS 70.024,17	4,4648% 6,1648%					0,9247% 0,6697% 15% ..... 10.503,63	



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 105.548,44	6,7298% 9,2923%			2,3231% 1,6825% <b>25%</b> ..... 26.387,11	3,2523% 2,3554% <b>35%</b> ..... 36.941,95	2,7877% 2,0189% <b>30%</b> ..... 31.664,53	0,9292% 0,673% <b>10%</b> ..... 10.554,85
	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 105.421,38	6,7217% 9,2811%				2,7843% 2,0165% <b>30%</b> ..... 31.626,41	3,2484% 2,3526% <b>35%</b> ..... 36.897,48	3,2484% 2,3526% <b>35%</b> ..... 36.897,49
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 168,92	0,0108% 0,0149%						0,0149% 0,0108% <b>100%</b> ..... 168,92
	14	PINTURA 30.224,72	1,9271% 2,6609%					0,5322% 0,3854% <b>20%</b> ..... 6.044,94	0,5322% 0,3854% <b>20%</b> ..... 6.044,94
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 74.603,18	4,7567% 6,5679%						
	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 33.743,25	2,1515% 2,9707%				0,2971% 0,2151% <b>10%</b> ..... 3.374,33	0,2971% 0,2151% <b>10%</b> ..... 3.374,33	0,2971% 0,2151% <b>10%</b> ..... 3.374,33
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 9.214,28	0,5875% 6,1039%	3,0519% 0,2938% <b>50%</b> ..... 4.607,14				3,0519% 0,2938% <b>50%</b> ..... 4.607,14	
	02	MOVIMENTO DE TERRA 1.563,62	0,0997% 1,0358%				0,5179% 0,0498% <b>50%</b> ..... 781,81		
	03	ESTRUTURAS 1.170,91	0,0747% 0,7757%		0,3878% 0,0373% <b>50%</b> ..... 585,46				0,3878% 0,0373% <b>50%</b> ..... 585,45
	04	PAREDES E PAINÉIS 1.366,12	0,0871% 0,905%		0,4525% 0,0436% <b>50%</b> ..... 683,06				0,4525% 0,0436% <b>50%</b> ..... 683,06
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.975,10	0,5085% 5,283%			0,5283% 0,0508% <b>10%</b> ..... 797,51	2,1132% 0,2034% <b>40%</b> ..... 3.190,04		



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
3	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 9.421,77	0,6007% 6,2413%				3,1207% 0,3004% 50% ..... 4.710,89		
	07	VIDROS 2.974,52	0,1897% 1,9704%						
	08	TETOS E FORROS 3.522,65	0,2246% 2,3335%			1,1668% 0,1123% 50% ..... 1.761,33			
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES 16.675,54	1,0632% 11,0465%			3,3139% 0,319% 30% ..... 5.002,66	2,2093% 0,2126% 20% ..... 3.335,11		
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 10.936,28	0,6973% 7,2446%				3,6223% 0,3487% 50% ..... 5.468,14		
	11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 29.788,15	1,8993% 19,7328%			5,9198% 0,5698% 30% ..... 8.936,45	3,9466% 0,3799% 20% ..... 5.957,63		
	12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 52.985,20	3,3784% 35,0994%			8,7748% 0,8446% 25% ..... 13.246,30	8,7748% 0,8446% 25% ..... 13.246,30	8,7748% 0,8446% 25% ..... 13.246,30	
	13	PINTURA 2.775,26	0,177% 1,8384%					0,9192% 0,0885% 50% ..... 1.387,63	
	14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 588,35	0,0375% 0,3897%					0,1949% 0,0188% 50% ..... 294,18	
4	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 2.019,12	0,1287% 2,6281%		1,314% 0,0644% 50% ..... 1.009,56	1,314% 0,0644% 50% ..... 1.009,56			
	02	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.085,01	1,1531% 23,5395%			4,7079% 0,2306% 20% ..... 3.617,00	4,7079% 0,2306% 20% ..... 3.617,00	4,7079% 0,2306% 20% ..... 3.617,00	4,7079% 0,2306% 20% ..... 3.617,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
4	03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.189,66	1,4148% 28,8821%			5,7764% 0,283% 20% ..... 4.437,93	5,7764% 0,283% 20% ..... 4.437,93	5,7764% 0,283% 20% ..... 4.437,93	5,7764% 0,283% 20% ..... 4.437,93
	04	APARELHOS ELÉTRICOS 34.534,57	2,2019% 44,9503%				8,9901% 0,4404% 20% ..... 6.906,91	8,9901% 0,4404% 20% ..... 6.906,91	8,9901% 0,4404% 20% ..... 6.906,91
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 656,45	0,0419% 0,8507%	0,8507% 0,0419% 100% ..... 656,45					
	02	PAREDES E PAINÉIS 27.631,74	1,7618% 35,8088%	35,8088% 1,7618% 100% ..... 27.631,74					
	03	ESQUADRIAS DE MADEIRA 815,61	0,052% 1,057%	1,057% 0,052% 100% ..... 815,61					
	04	COBERTURA 17.447,89	1,1125% 22,6112%	22,6112% 1,1125% 100% ..... 17.447,89					
	05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.655,11	0,8707% 17,696%	17,696% 0,8707% 100% ..... 13.655,11					
	06	OUTRAS INSTALAÇÕES 835,25	0,0533% 1,0824%	1,0824% 0,0533% 100% ..... 835,25					
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 5.576,82	0,3556% 7,2272%	7,2272% 0,3556% 100% ..... 5.576,82					
	08	PINTURA 5.719,62	0,3647% 7,4122%	7,4122% 0,3647% 100% ..... 5.719,62					
	09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.826,26	0,3077% 6,2545%	0,3127% 0,0154% 5% ..... 241,31					



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
		% Simples		13,0538%	9,6559%	14,7888%	15,2124%	13,5555%	10,2478%
		% Acumulado		13,0538%	22,7097%	37,4985%	52,7109%	66,2665%	76,5143%
		Total Simples		204.731,78	151.440,52	231.943,17	238.587,23	212.601,36	160.723,97
		Total Acumulado		204.731,78	356.172,30	588.115,47	826.702,70	1.039.304,06	1.200.028,03



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
1	01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 127.544,84	8,1323% 100%				
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 93.991,86	5,993% 8,2748%				
	02	MOVIMENTO DE TERRA 21.624,45	1,3788% 1,9038%	0,1904% 0,1379% <b>10%</b> ..... 2.162,45	0,1904% 0,1379% <b>10%</b> ..... 2.162,45	0,1904% 0,1379% <b>10%</b> ..... 2.162,45	0,1904% 0,1379% <b>10%</b> ..... 2.162,41
	03	ESTRUTURAS 27.285,68	1,7397% 2,4022%				
	04	PAREDES E PAINÉIS 4.871,48	0,3106% 0,4289%				
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 20.975,90	1,3374% 1,8467%	0,9233% 0,6687% <b>50%</b> ..... 10.487,95	0,9233% 0,6687% <b>50%</b> ..... 10.487,95		
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 116.260,36	7,4128% 10,2353%	3,0706% 2,2238% <b>30%</b> ..... 34.878,11	1,5353% 1,1119% <b>15%</b> ..... 17.439,05	1,0235% 0,7413% <b>10%</b> ..... 11.626,04	
	07	VIDROS 14.597,76	0,9308% 1,2852%			1,2852% 0,9308% <b>100%</b> ..... 14.597,76	
	08	COBERTURA 408.069,32	26,0187% 35,9255%				
	09	IMPERMEABILIZAÇÃO 8.464,80	0,5397% 0,7452%				
	10	TETOS E FORROS 70.024,17	4,4648% 6,1648%	2,7741% 2,0091% <b>45%</b> ..... 31.510,88	2,4659% 1,7859% <b>40%</b> ..... 28.009,66		



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
2	11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 105.548,44	6,7298% 9,2923%				
	12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 105.421,38	6,7217% 9,2811%				
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 168,92	0,0108% 0,0149%				
	14	PINTURA 30.224,72	1,9271% 2,6609%	0,5322% 0,3854% <b>20%</b> ..... 6.044,94	0,5322% 0,3854% <b>20%</b> ..... 6.044,94		0,5322% 0,3854% <b>20%</b> ..... 6.044,96
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 74.603,18	4,7567% 6,5679%		2,6272% 1,9027% <b>40%</b> ..... 29.841,27	2,6272% 1,9027% <b>40%</b> ..... 29.841,27	1,3136% 0,9513% <b>20%</b> ..... 14.920,64
	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 33.743,25	2,1515% 2,9707%	0,2971% 0,2151% <b>10%</b> ..... 3.374,33		1,7824% 1,2909% <b>60%</b> ..... 20.245,93	
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 9.214,28	0,5875% 6,1039%				
	02	MOVIMENTO DE TERRA 1.563,62	0,0997% 1,0358%		0,5179% 0,0498% <b>50%</b> ..... 781,81		
	03	ESTRUTURAS 1.170,91	0,0747% 0,7757%				
	04	PAREDES E PAINÉIS 1.366,12	0,0871% 0,905%				
	05	ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.975,10	0,5085% 5,283%	0,5283% 0,0508% <b>10%</b> ..... 797,51	2,1132% 0,2034% <b>40%</b> ..... 3.190,04		



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
3	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 9.421,77	0,6007% 6,2413%		3,1207% 0,3004% 50% ..... 4.710,88		
	07	VIDROS 2.974,52	0,1897% 1,9704%			1,9704% 0,1897% 100% ..... 2.974,52	
	08	TETOS E FORROS 3.522,65	0,2246% 2,3335%	1,1668% 0,1123% 50% ..... 1.761,32			
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES 16.675,54	1,0632% 11,0465%	3,3139% 0,319% 30% ..... 5.002,66	2,2093% 0,2126% 20% ..... 3.335,11		
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 10.936,28	0,6973% 7,2446%		3,6223% 0,3487% 50% ..... 5.468,14		
	11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 29.788,15	1,8993% 19,7328%	5,9198% 0,5698% 30% ..... 8.936,45	3,9465% 0,3799% 20% ..... 5.957,62		
	12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 52.985,20	3,3784% 35,0994%			8,7748% 0,8446% 25% ..... 13.246,30	
	13	PINTURA 2.775,26	0,177% 1,8384%			0,9192% 0,0885% 50% ..... 1.387,63	
	14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 588,35	0,0375% 0,3897%			0,1949% 0,0188% 50% ..... 294,17	
4	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 2.019,12	0,1287% 2,6281%				
	02	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.085,01	1,1531% 23,5395%	4,7079% 0,2306% 20% ..... 3.617,01			



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
4	03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.189,66	1,4148% 28,8821%	5,7764% 0,283% 20% ..... 4.437,94			
	04	APARELHOS ELÉTRICOS 34.534,57	2,2019% 44,9503%	8,9901% 0,4404% 20% ..... 6.906,91	8,9901% 0,4404% 20% ..... 6.906,93		
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 656,45	0,0419% 0,8507%				
	02	PAREDES E PAINÉIS 27.631,74	1,7618% 35,8088%				
	03	ESQUADRIAS DE MADEIRA 815,61	0,052% 1,057%				
	04	COBERTURA 17.447,89	1,1125% 22,6112%				
	05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.655,11	0,8707% 17,696%				
	06	OUTRAS INSTALAÇÕES 835,25	0,0533% 1,0824%				
	07	APARELHOS ELÉTRICOS 5.576,82	0,3556% 7,2272%				
	08	PINTURA 5.719,62	0,3647% 7,4122%				
	09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.826,26	0,3077% 6,2545%				5,9418% 0,2923% 95% ..... 4.584,95



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 802001 - MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA ESCOLA ÁGUIA BRANCA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias
		% Simples		7,6461%	7,9277%	6,145%	1,767%
		% Acumulado		84,1603%	92,088%	98,233%	100%
		Total Simples		119.918,46	124.335,85	96.376,07	27.712,96
		Total Acumulado		1.319.946,49	1.444.282,34	1.540.658,41	1.568.371,37