



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 781701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan. Objeto da Planilha

- 1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
- 2 REFORMA CIVIL - COBERTURA
- 3 REFORMA CIVIL - SANITÁRIOS
- 4 REFORMA CIVIL - ÁREA EXTERNA
- 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

V1

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 781701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
1	01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 36.122,78	6,2313% 64,2651%	64,2651% 6,2313% 100% 36.122,78			
	02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 20.086,24	3,4649% 35,7349%	35,7349% 3,4649% 100% 20.086,24			
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 49.921,62	8,6116% 15,1321%	4,5396% 2,5835% 30% 14.976,49	10,5925% 6,0281% 70% 34.945,13		
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.636,93	0,2824% 0,4962%	0,0992% 0,0565% 20% 327,39	0,1489% 0,0847% 30% 491,08	0,1489% 0,0847% 30% 491,08	0,0992% 0,0565% 20% 327,38
	03	MOVIMENTO DE TERRA 7.076,85	1,2208% 2,1451%	0,6435% 0,3662% 30% 2.123,06	1,2871% 0,7325% 60% 4.246,11	0,1073% 0,061% 5% 353,84	0,1073% 0,061% 5% 353,84
	04	ESTRUTURAS 5.352,76	0,9234% 1,6225%	1,6225% 0,9234% 100% 5.352,76			
	05	COBERTURA 237.505,62	40,9702% 71,992%		25,1972% 14,3396% 35% 83.126,97	32,3964% 18,4366% 45% 106.877,53	14,3984% 8,194% 20% 47.501,12
	06	IMPERMEABILIZAÇÃO 14.392,06	2,4827% 4,3625%	4,3625% 2,4827% 100% 14.392,06			
	07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2.250,87	0,3883% 0,6823%	0,3411% 0,1941% 50% 1.125,44	0,0682% 0,0388% 10% 225,09	0,1706% 0,0971% 25% 562,72	0,1023% 0,0582% 15% 337,62
	08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 11.768,66	2,0301% 3,5673%				3,5673% 2,0301% 100% 11.768,66
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 6.567,70	1,1329% 8,9415%		4,4708% 0,5665% 50% 3.283,85	4,4708% 0,5665% 50% 3.283,85	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 781701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
3	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 47,30	0,0082% 0,0644%		0,0322% 0,0041% 50% 23,65	0,0322% 0,0041% 50% 23,65	
	03	MOVIMENTO DE TERRA 1.019,93	0,1759% 1,3886%		0,6943% 0,088% 50% 509,97	0,6943% 0,088% 50% 509,96	
	04	ESTRUTURAS 1.586,49	0,2737% 2,1599%		1,08% 0,1368% 50% 793,25	1,0799% 0,1368% 50% 793,24	
	05	PAREDES E PAINÉIS 11.954,36	2,0622% 16,2752%		8,1376% 1,0311% 50% 5.977,18	8,1376% 1,0311% 50% 5.977,18	
	06	ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.288,90	0,5673% 4,4776%		2,2388% 0,2837% 50% 1.644,45	2,2388% 0,2837% 50% 1.644,45	
	07	ESQUADRIAS METÁLICAS 7.133,18	1,2305% 9,7114%		4,8557% 0,6152% 50% 3.566,59	4,8557% 0,6152% 50% 3.566,59	
	08	VIDROS 2.063,68	0,356% 2,8096%		1,4048% 0,178% 50% 1.031,84	1,4048% 0,178% 50% 1.031,84	
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 9.078,60	1,5661% 12,36%		6,18% 0,783% 50% 4.539,30	6,18% 0,783% 50% 4.539,30	
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 5.090,15	0,8781% 6,9299%		3,465% 0,439% 50% 2.545,08	3,465% 0,439% 50% 2.545,07	
	11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.860,46	2,046% 16,1473%		8,0737% 1,023% 50% 5.930,23	8,0737% 1,023% 50% 5.930,23	
	12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 10.090,11	1,7406% 13,7371%		6,8686% 0,8703% 50% 5.045,06	6,8685% 0,8703% 50% 5.045,05	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 781701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
3	13	PINTURA 3.416,33	0,5893% 4,6511%		2,3256% 0,2947% 50% 1.708,17	2,3256% 0,2947% 50% 1.708,16	
	14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 254,41	0,0439% 0,3464%		0,1732% 0,0219% 50% 127,21	0,1732% 0,0219% 50% 127,20	
4	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 729,11	0,1258% 9,8719%	9,8719% 0,1258% 100% 729,11			
	02	MOVIMENTO DE TERRA 596,48	0,1029% 8,0761%	8,0761% 0,1029% 100% 596,48			
	03	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 3.477,60	0,5999% 47,0855%	47,0855% 0,5999% 100% 3.477,60			
	04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.508,48	0,4327% 33,9639%	33,9639% 0,4327% 100% 2.508,48			
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 74,05	0,0128% 1,0026%	1,0026% 0,0128% 100% 74,05			
5	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 3.366,88	0,5808% 2,9861%	0,8958% 0,1742% 30% 1.010,06	0,8958% 0,1742% 30% 1.010,06	0,8958% 0,1742% 30% 1.010,06	0,2986% 0,0581% 10% 336,70
	02	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.599,02	6,1409% 31,573%	6,3146% 1,2282% 20% 7.119,80	9,4719% 1,8423% 30% 10.679,71	9,4719% 1,8423% 30% 10.679,71	6,3146% 1,2282% 20% 7.119,80
	03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.697,74	6,3304% 32,5474%	4,8821% 0,9496% 15% 5.504,66	9,7642% 1,8991% 30% 11.009,32	9,7642% 1,8991% 30% 11.009,32	8,1369% 1,5826% 25% 9.174,44
	04	APARELHOS ELÉTRICOS 37.087,98	6,3978% 32,8935%	3,2894% 0,6398% 10% 3.708,80	8,2234% 1,5994% 25% 9.272,00	11,5127% 2,2392% 35% 12.980,79	9,8681% 1,9193% 30% 11.126,39



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 781701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEFM PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
		% Simples		20,5683%	33,074%	31,1695%	15,1881%
		% Acumulado		20,5683%	53,6424%	84,8119%	100%
		Total Simples		119.235,26	191.731,30	180.690,82	88.045,95
		Total Acumulado		119.235,26	310.966,56	491.657,38	579.703,33