



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 782701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEF CAMPINHO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

**Plan. Objeto da Planilha**

- 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
- 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 3 DEMOLIÇÃO MÓDULO PVC
- 4 INSTALAÇÕES CIVIS

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

V1

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 782701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEF CAMPINHO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias
1	01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 27.535,45	10,8635% 100%	100% 10,8635% 100% ..... 27.535,45	
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 832,86	0,3286% 10,561%	10,561% 0,3286% 100% ..... 832,86	
	02	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 360,31	0,1422% 4,5689%		4,5689% 0,1422% 100% ..... 360,31
	03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.059,54	0,418% 13,4355%		13,4355% 0,418% 100% ..... 1.059,54
	04	APARELHOS ELÉTRICOS 5.633,44	2,2226% 71,4346%		71,4346% 2,2226% 100% ..... 5.633,44
3	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 25.884,63	10,2122% 89,2943%	89,2943% 10,2122% 100% ..... 25.884,63	
	02	MOVIMENTO DE TERRA 3.103,36	1,2244% 10,7057%	10,7057% 1,2244% 100% ..... 3.103,36	
4	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 19.893,08	7,8484% 10,5222%	8,4178% 6,2787% 80% ..... 15.914,46	2,1044% 1,5697% 20% ..... 3.978,62
	02	MOVIMENTO DE TERRA 711,98	0,2809% 0,3766%	0,1883% 0,1404% 50% ..... 355,99	0,1883% 0,1404% 50% ..... 355,99
	03	ESTRUTURAS 1.186,66	0,4682% 0,6277%	0,3138% 0,2341% 50% ..... 593,33	0,3138% 0,2341% 50% ..... 593,33
	04	COBERTURA 97.218,88	38,3556% 51,4229%	25,7114% 19,1778% 50% ..... 48.609,44	25,7114% 19,1778% 50% ..... 48.609,44



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 782701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA EEEF CAMPINHO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Julho/2018

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias
4	05	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 98,31	0,0388% 0,052%	0,026% 0,0194% <b>50%</b> ..... 49,16	0,026% 0,0194% <b>50%</b> ..... 49,15
	06	PINTURA 5.284,83	2,085% 2,7954%	0,5591% 0,417% <b>20%</b> ..... 1.056,97	2,2363% 1,668% <b>80%</b> ..... 4.227,86
	07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 64.663,96	25,5118% 34,2033%	10,261% 7,6535% <b>30%</b> ..... 19.399,19	23,9423% 17,8582% <b>70%</b> ..... 45.264,77
<b>% Simples</b>				<b>56,5496%</b>	<b>43,4504%</b>
<b>% Acumulado</b>				<b>56,5496%</b>	<b>100%</b>
<b>Total Simples</b>				<b>143.334,84</b>	<b>110.132,45</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>143.334,84</b>	<b>253.467,29</b>