



RELATÓRIO DE PREÇOS ESPECÍFICOS

Nº: 026/25

REFERÊNCIA: ORÇAMENTO 1633701 - AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

1. OBJETO

De acordo com os termos do Contrato Nº 207/2024, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e a empresa Maia Melo Engenharia, recebemos solicitação para elaboração da Planilha Orçamentária para o AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO, e apresentamos o presente relatório com vistas a obter parecer definitivo, por parte da SEDU, de preços unitários que compõem o orçamento.

2. DESENVOLVIMENTO

Concluído o levantamento de quantitativos de serviços necessários para o AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO (ARI), elaboramos o Orçamento de nº 1633701 no sistema OAASIS, gerando um total de sete insumos sem preços disponíveis na data-base do Orçamento (junho/2025), que tiveram seus preços lançados de forma específica.

2.1 Aprovação de lançamento de preço específico

2.1.1 Insumos cotados pela equipe da GERFE/SEDU no mercado

- a) *Insumo F6E.0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 305.478,87/und), Grupo Engeseg (R\$ 328.309,86/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 336.598,13/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = $(R\$ 305.478,87 + R\$ 328.309,86 + R\$ 336.598,13) / 3 = R\$ 323.462,29/und$.

- b) *Insumo F6E.0003 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*



Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 325.478,87/und), Grupo Engeseg (R\$ 353.309,86/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 322.676,75/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = (R\$ 325.478,87 + R\$ 353.309,86 + R\$ 322.676,75) / 3 = R\$ 333.821,83/und.

- c) *Insumo F6E.0004 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 305.478,87/und), Grupo Engeseg (R\$ 328.309,86/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 344.931,04/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = (R\$ 305.478,87 + R\$ 328.309,86 + R\$ 344.931,04) / 3 = R\$ 326.239,92/und.

- d) *Insumo F6E.0005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE PROFESSORES (SALA PEDAGÓGICA) COM ÁREA ENTRE 36M2 E 45M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 211.985,92/und), Grupo Engeseg (R\$ 231.373,24/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 211.265,31/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = (R\$ 211.985,92 + R\$ 231.373,24 + R\$ 211.265,31) / 3 = R\$ 218.208,16/und.

- e) *Insumo F6E.0007 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA COM ÁREA ENTRE 36M2 E 45M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 211.985,92/und), Grupo Engeseg (R\$ 233.873,24/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$



219.698,31/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = $(R\$ 211.985,92 + R\$ 233.873,24 + R\$ 219.698,31) / 3 = R\$ 221.852,49/und$.

- f) *Insumo F6E.0012 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COZINHA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 375.478,87/und), Grupo Engeseg (R\$ 413.309,86/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 501.480,09/und). Pelo critério do limite de média (R\$ 494.603,05/und), a proposta do fornecedor CMC Módulos Construtivos LTDA foi desconsiderada do cálculo. Logo, o preço médio representativo calculado foi = $(R\$ 375.478,87 + R\$ 413.309,86) / 2 = R\$ 394.394,37/und$.

- g) *Insumo F6E.0013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO COM ÁREA ENTRE 72M2 E 75M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Preço cotado no mercado e calculado seguindo metodologia de cálculo consolidada do LABOR/DER-ES. Preços informados pelos fornecedores: Cesar Construção Modular (R\$ 393.971,83/und), Grupo Engeseg (R\$ 432.746,48/und) e CMC Módulos Construtivos LTDA (R\$ 471.224,03/und). Logo, o preço médio representativo calculado foi = $(R\$ 393.971,83 + R\$ 432.746,48 + R\$ 471.224,03) / 3 = R\$ 432.647,45/und$.

O Mapa de Cotação e as cotações dos itens supracitados seguem abaixo.

Vale destacar que a cotação foi realizada junto a cinco fornecedores especializados em Ambientes de Rápida Implantação (ARI). Desses, três apresentaram retorno efetivo, enquanto dois apenas agradeceram o convite para participação no certame.

MAPA DE COTAÇÃO							
						DATA-BASE:	jun/25
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	FORNECEDOR 01	FORNECEDOR 02	FORNECEDOR 03	PREÇO REPRESENTATIVO
F6E.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE AULA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE E MOBILIZAÇÃO DO MÓDULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	14,00	R\$ 305.478,87	R\$ 328.309,86	R\$ 336.598,13	R\$ 323.462,29
F6E.0003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	1,00	R\$ 325.478,87	R\$ 353.309,86	R\$ 322.676,75	R\$ 333.821,83
F6E.0004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	3,00	R\$ 305.478,87	R\$ 328.309,86	R\$ 344.931,04	R\$ 326.239,92
F6E.0005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE PROFESSORES (SALA PEDAGÓGICA) COM ÁREA ENTRE 36M2 E 45M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	1,00	R\$ 211.985,92	R\$ 231.373,24	R\$ 211.265,31	R\$ 218.208,16
F6E.0007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA COM ÁREA ENTRE 36M2 E 45M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	4,00	R\$ 211.985,92	R\$ 233.873,24	R\$ 219.698,31	R\$ 221.852,49
F6E.0012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COZINHA COM ÁREA ENTRE 54M2 E 60M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	1,00	R\$ 375.478,87	R\$ 413.309,86	R\$ 501.480,09	R\$ 394.394,37
F6E.0013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO COM ÁREA ENTRE 72M2 E 75M2, EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSIVE MARQUISE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	1,00	R\$ 393.971,83	R\$ 432.746,48	R\$ 471.224,03	R\$ 432.647,45
Total =				R\$ 7.347.999,96	R\$ 7.947.500,02	R\$ 8.132.606,36	R\$ 7.773.673,59

MAPA DE COTAÇÃO

DATA-BASE: jun/25

Fornecedor		CNPJ	Contato/Telefone/E-mail
01	CESAR CONSTRUÇÃO MODULAR	08.404.654/0001-92	Mateus Kerber Bueno / orcamento@grupocesar.com.br / (62) 3264-9500
02	GRUPO ENGESEG	10.424.514/0001-28	Erick Cezar Marques de Almeida/ erick.marques@grupoengese.net / (62) 98136-8074
03	CMC MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA / LAFATE	10.279.488/0001-91	Carlos Rafael Zorzate / rafael.zorzate@lafaete.com.br / (17) 99677-9540
04	GRUPO VENDAP	Agradeceu o contato	Josiane Catarino / josiane.catarino@grupovendap.com.br / (11) 2489-8080 ramal (6558)
05	TMK TECMAKERS	Agradeceu o contato	Márcia de Oliveira / marcia.oliveira@tecmakers.com.br / (41) 99246-4633 / 3028-6309

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PREÇO ADOTADO										
FORNECEDOR: CESAR CONSTRUÇÃO MODULAR										
CNPJ: 08.404.654/0001-92										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	M2/UND	M2 TOTAL	%	R\$ UNIT	RATIFICAÇÃO DO PREÇO DAS MARQUISES	R\$ UNIT INCLUSIVE MARQUISE	R\$ TOTAL
01	SALA DE AULA GRANDE - 40 ALUNOS	UND	14,00	54,00	756,00	59,15%	R\$ 280.000,00	R\$ 25.478,87	R\$ 305.478,87	R\$ 4.276.704,23
02	LABORATÓRIO - 30 ALUNOS	UND	1,00	54,00	54,00	4,23%	R\$ 300.000,00	R\$ 25.478,87	R\$ 325.478,87	R\$ 325.478,87
03	BIBLIOTECA - 10 ALUNOS	UND	3,00	54,00	162,00	12,68%	R\$ 280.000,00	R\$ 25.478,87	R\$ 305.478,87	R\$ 916.436,62
04	SALA DE PROFESSOR (PEDAGÓGICA)	UND	1,00	36,00	36,00	2,82%	R\$ 195.000,00	R\$ 16.985,92	R\$ 211.985,92	R\$ 211.985,92
05	SALA ADMINISTRATIVA	UND	4,00	36,00	144,00	11,27%	R\$ 195.000,00	R\$ 16.985,92	R\$ 211.985,92	R\$ 847.943,66
06	COZINHA	UND	1,00	54,00	54,00	4,23%	R\$ 350.000,00	R\$ 25.478,87	R\$ 375.478,87	R\$ 375.478,87
07	REFEITÓRIO	UND	1,00	72,00	72,00	5,63%	R\$ 360.000,00	R\$ 33.971,83	R\$ 393.971,83	R\$ 393.971,83
					1.278,00					R\$ 7.348.000,00

MARQUISES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
08	MARQUISE DUPLA	UND	5,00	R\$ 18.000,00	R\$ 90.000,00
09	MARQUISE TRIPLA	UND	19,00	R\$ 27.000,00	R\$ 513.000,00
					R\$ 603.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PREÇO ADOTADO										
FORNECEDOR: GRUPO ENGESEG										
CNPJ: 10.424.514/0001-28										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	M2/UND	M2 TOTAL	%	R\$ UNIT MÉDIO	RATIFICAÇÃO DO PREÇO DAS MARQUISES	R\$ UNIT INCLUSIVE MARQUISE	R\$ TOTAL
01	SALA DE AULA GRANDE - 40 ALUNOS	UND	14,00	54,00	756,00	59,15%	R\$ 300.000,00	R\$ 28.309,86	R\$ 328.309,86	R\$ 4.596.338,03
02	LABORATÓRIO - 30 ALUNOS	UND	1,00	54,00	54,00	4,23%	R\$ 325.000,00	R\$ 28.309,86	R\$ 353.309,86	R\$ 353.309,86
03	BIBLIOTECA - 10 ALUNOS	UND	3,00	54,00	162,00	12,68%	R\$ 300.000,00	R\$ 28.309,86	R\$ 328.309,86	R\$ 984.929,58
04	SALA DE PROFESSOR (PEDAGÓGICA)	UND	1,00	36,00	36,00	2,82%	R\$ 212.500,00	R\$ 18.873,24	R\$ 231.373,24	R\$ 231.373,24
05	SALA ADMINISTRATIVA	UND	4,00	36,00	144,00	11,27%	R\$ 215.000,00	R\$ 18.873,24	R\$ 233.873,24	R\$ 935.492,96
06	COZINHA	UND	1,00	54,00	54,00	4,23%	R\$ 385.000,00	R\$ 28.309,86	R\$ 413.309,86	R\$ 413.309,86
07	REFEITÓRIO	UND	1,00	72,00	72,00	5,63%	R\$ 395.000,00	R\$ 37.746,48	R\$ 432.746,48	R\$ 432.746,48
					1.278,00					R\$ 7.947.500,00

MARQUISES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
08	MARQUISE DUPLA	UND	5,00	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
09	MARQUISE TRIPLA	UND	19,00	R\$ 30.000,00	R\$ 570.000,00
					R\$ 670.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PREÇO ADOTADO

FORNECEDOR: CMC MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA / LAFAETE

CNPJ: 10.279.488/0001-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	M2/UND	M2 TOTAL	M2/UND CMC MODULAR	M2 TOTAL CMC MODULAR	PROPORÇÃO M2	R\$ UNIT MÉDIO CMC MODULAR	R\$ UNIT MÉDIO PROPORCIONAL	%	RATIFICAÇÃO DO PREÇO DAS MARQUISES	R\$ UNIT INCLUSIVE MARQUISE	R\$ TOTAL	
01	SALA DE AULA GRANDE - 40 ALUNOS	UND	14,00	54,00	756,00	44,34	620,76	82,11%	R\$ 270.184,09	R\$ 329.046,92	59,15%	R\$ 7.551,20	R\$ 336.598,13	R\$ 4.712.373,77	
02	LABORATÓRIO - 30 ALUNOS	UND	1,00	54,00	54,00	44,34	44,34		R\$ 258.753,09	R\$ 315.125,55	4,23%	R\$ 7.551,20	R\$ 322.676,75	R\$ 322.676,75	
03	BIBLIOTECA - 10 ALUNOS	UND	3,00	54,00	162,00	44,34	133,02		R\$ 277.026,33	R\$ 337.379,83	12,68%	R\$ 7.551,20	R\$ 344.931,04	R\$ 1.034.793,11	
04	SALA DE PROFESSOR (PEDAGÓGICA)	UND	1,00	36,00	36,00	29,56	29,56		R\$ 169.338,71	R\$ 206.231,18	2,82%	R\$ 5.034,13	R\$ 211.265,31	R\$ 211.265,31	
05	SALA ADMINISTRATIVA	UND	4,00	36,00	144,00	29,56	118,24		R\$ 176.263,14	R\$ 214.664,18	11,27%	R\$ 5.034,13	R\$ 219.698,31	R\$ 878.793,24	
06	COZINHA	UND	1,00	54,00	54,00	44,34	44,34		R\$ 405.570,50	R\$ 493.928,89	4,23%	R\$ 7.551,20	R\$ 501.480,09	R\$ 501.480,09	
07	REFEITÓRIO	UND	1,00	72,00	72,00	59,12	59,12		R\$ 378.660,12	R\$ 461.155,76	5,63%	R\$ 10.068,27	R\$ 471.224,03	R\$ 471.224,03	
					1.278,00			1.049,38							R\$ 8.132.606,30

MARQUISES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
08	MARQUISE DUPLA	UND	5,00	R\$ 5.334,68	R\$ 26.673,40
09	MARQUISE TRIPLA	UND	19,00	R\$ 8.002,02	R\$ 152.038,38
					R\$ 178.711,78

Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS

De: orcamento@grupocesar.com.br
Enviado em: segunda-feira, 11 de agosto de 2025 09:01
Para: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS
Cc: 'Lais'; kesia.guimaraes@grupocesar.com.br; paulo@grupocesar.com.br; glauco.ribeiro@grupocesar.com.br; 'Carmem Alves'; licitacao@grupocesar.com.br
Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares
Anexos: Quantitativos e Locais Módulos - GRUPO CESAR.pdf; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf; PROJETOS MÓDULOS.zip

Bom dia Jakeline, tudo bem?

Conforme solicitado, segue anexo orçamento para aquisição das salas modulares.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,



De: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>
Enviada: terça-feira, 29 de julho de 2025 13:26
Para: comercial.ext@grupocesar.com.br
Assunto: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa tarde!

Prezados,

A serviço da Secretaria Estadual de Educação do ES, solicitamos cotação das salas moduladas, conforme elementos técnicos apresentados em anexo.

A contratação será para atender as demandas urgentes de reforma e ampliação de suas unidades escolares, desta forma, estamos enviando as plantas baixas arquitetônicas, contemplando diversos ambientes escolares, as especificações técnicas e quantitativo estimado de aquisição, para sua análise, a fim de viabilizarmos a aquisição das salas moduladas.

Salientamos que as aquisições dos módulos se darão através de licitação, para isso a cotação deverá prever módulos novos e fabricados diretamente para a SEDU, de acordo com os projetos em anexo, bem como serão remanejados de acordo com a necessidade da administração, para as escolas Estaduais no território do Espírito Santo.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

 MAIA MELO ENGENHARIA	Jakeline Medani Freisleben Barbosa Engenheira Civil (27) 99602-8943 www.maiamelo.com.br	
---	--	--

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

MÓDULOS PROVISÓRIOS

Profissional Responsável:

Mateus Kerber Bueno

Telefone:

(62) 3264-9500

CESAR

CONSTRUÇÃO MODULAR

ESCOLA	ENDEREÇO	MÓDULOS	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EEEFM XIII DE SETEMBRO	CORREGO ASSENTAMENTO CÓRREGO DA AREIA - XIII DE SETEMBRO, SN, S/N - ZONA RURAL - SÃO MATEUS - CEP: 29937-310	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
		1 SALA ADMINISTRATIVA	MA02	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA	AVENIDA ESPERA FELIZ, 1124, ESCOLA - GURIRI NORTE - SÃO MATEUS - CEP: 29946-600	4 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 1.120.000,00
EEEF BENEDICTO CAULYT FIGUEIREDO	RUA NOVA VENECIA, 1203, - GURIRI SUL - SÃO MATEUS - CEP: 29945-470	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
EEEF ROSELI PIRES CLEMENTE	RUA ICARO, SN, - SEAC - SÃO MATEUS - CEP: 29937-300	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
PROFESSORA DEUSZUITA RIBEIRO MACHADO	JEOVAR DIAS FREITAS, SN, - SATURNINO MAURO - PEDRO CANÁRIO - CEP: 29970-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 560.000,00
ASSENTAMENTO UNIÃO	RUA ASSENTAMENTO PONTAL JUNDIA, SN, - BRACO DO RIO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29967-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
		1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
		1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	MP03	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
EEEM PROF JOAQUIM FONSECA	RUA SETE DE DEZEMBRO, 31, - CENTRO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29960-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 560.000,00
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
EEEM CECILIANO ABEL DE ALMEIDA	PRACA MESQUITA NETO, 269, - CENTRO - SÃO MATEUS - CEP: 29930-270	1 COZINHA	MV01	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
		1 REFEITÓRIO	MV02	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
EEEF CORREGO QUEIXADA	CORREGO QUEIXADA, SN ZONA RURAL - SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP: 29780-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 560.000,00
EEUEF FAZENDA LOVO	CORREGO FARTURA, SN ZONA RURAL - SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP: 29780-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
EEEFM PROF MARIA MAGDALENA DA SILVA	RUA ACRE, N 40, VILA NOVA, PONTO BELO, CEP 29885-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 560.000,00
EEEFM SOBRADINHO	R. PRINCIPAL, SN - SÃO JOSÉ DO SOBRADINHO, BOA ESPERANÇA, 29845-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
EEEF SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS	RUA ASSENTAMENTO OLINDA II, SN ZONA RURAL - PINHEIROS .CEP: 29980-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
	MARQUISE DUPLA - Ambientes 6,0 x 6,0 m	3 UNIDADES	-	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
	MARQUISE TRIPLA - Ambientes 9,0 x 6,0 m	22 UNIDADES	-	R\$ 27.000,00	R\$ 594.000,00
TOTAL					R\$ 7.843.000,00

Observações:

NÃO É ESCOPO DO GRUPO CESAR:

• Obras Cíveis (Terraplanagem, fundação, interligação de água, interligação de esgoto, SPDA e SPCI);

• Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, etc);


Dados do Fornecedor

Fornecedor: CESAR CONSTRUÇÃO MODULAR

Consultor Técnico: Mateus Kerber Bueno

CNPJ: 08.404.654/0001-92

Em 21/08/2025, Aparecida de Goiânia - GO.




Consultor Técnico

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU (CNPJ: 27.080.563/0001-93)

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE



2025-GLHBQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/09/2025 14:05 PÁGINA 11 / 28

Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS

De: Erick Marques <erick.marques@grupoengeseg.net>
Enviado em: terça-feira, 19 de agosto de 2025 08:37
Para: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS
Assunto: RES: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares
Anexos: CCF19082025.pdf

Bom dia, Jakeline.
Tudo bem?



Segue em anexo proposta solicitada!

Att:

ERICK CEZAR MARQUES DE ALMEIDA
Engenheiro Civil - CREA 22859/D-GO
erick.marques@grupoengeseg.net
62 3245-2016 | 62 98136-8074

Rua 28, qd. A-14, lt. 29, nº 335, Jardim Goiás. CEP: 74805-310. Goiânia-GO

ANTES DE IMPRIMIR PENSE EM SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O AMBIENTE.


 

AVISO LEGAL
"As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibido e esta sujeita às penalidades cabíveis. Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima."

DISCLAIMER
"This email and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Use, disclosure, copying or distribution of this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited and subject to applicable penalties. If you have received this email in error, please notify the sender by reply email and destroy all copies of this message."

GRUPO ENGESEG

www.grupoengeseg.net

 GrupoEngeseg

De: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 13:30
Para: erick.marques@grupoengeseg.net
Assunto: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa tarde!

Prezados,

A serviço da Secretaria Estadual de Educação do ES, solicitamos cotação das salas moduladas, conforme elementos técnicos apresentados em anexo.




A contratação será para atender as demandas urgentes de reforma e ampliação de suas unidades escolares, desta forma, estamos enviando as plantas baixas arquitetônicas, contemplando diversos ambientes escolares, as especificações técnicas e quantitativo estimado de aquisição, para sua análise, a fim de viabilizarmos a aquisição das salas moduladas.

Salientamos que as aquisições dos módulos se darão através de licitação, para isso a cotação deverá prever módulos novos e fabricados diretamente para a SEDU, de acordo com os projetos em anexo, bem como serão remanejados de acordo com a necessidade da administração, para as escolas Estaduais no território do Espírito Santo.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO					
MÓDULOS PROVISÓRIOS					
Professional Responsável:	Erick Cezar Marques de Almeida				
Telefone:	(62) 3245-2016				
ESCOLA	ENDEREÇO	MÓDULOS	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
EEEFM XIII DE SETEMBRO	CORREGO ASSENTAMENTO CÔRREGO DA AREIA - XIII DE SETEMBRO, SN, S/N - ZONA RURAL - SÃO MATEUS - CEP: 29937-310	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
		1 SALA ADMINISTRATIVA	MA02	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA	AVENIDA ESPERA FELIZ, 1124, ESCOLA - GURIRI NORTE - SÃO MATEUS - CEP: 29946-600	4 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
EEEF BENEDICTO CAULYT FIGUEIREDO	RUA NOVA VENECIA, 1203, - GURIRI SUL - SÃO MATEUS - CEP: 29945-470	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
EEEF ROSELI PIRES CLEMENTE	RUA ICARO, SN, - SEAC - SÃO MATEUS - CEP: 29937-300	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PROFESSORA DEUSZUITA RIBEIRO MACHADO	JEOVAR DIAS FREITAS, SN, - SATURNINO MAURO - PEDRO CANÁRIO - CEP: 29970-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
ASSENTAMENTO UNIÃO	RUA ASSENTAMENTO PONTAL JUNDIA, SN, - BRACO DO RIO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29967-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
		1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
		1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	MP03	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00
EEEM PROF JOAQUIM FONSECA	RUA SETE DE DEZEMBRO, 31, - CENTRO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29960-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
EEEM CECILIANO ABEL DE ALMEIDA	PRACA MESQUITA NETO, 269, - CENTRO - SÃO MATEUS - CEP: 29930-270	1 COZINHA	MV01	R\$ 385.000,00	R\$ 385.000,00
		1 REFEITÓRIO	MV02	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00
	MARQUISE DUPLA - Ambientes 6,0 x 6,0 m	3 UNIDADES	-	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
	MARQUISE TRIPLA - Ambientes 9,0 x 6,0 m	15 UNIDADES	-	R\$ 30.000,00	R\$ 450.000,00
				TOTAL	R\$ 6.155.000,00
Observações: OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO É ESCOPO DA ENGESEG.					
Dados do Fornecedor Fornecedor: ENGESEG ESTRUTURAL LTDA Responsável: Erick Cezar Marques de Almeida CNPJ: 10.424.514/0001-28 Em 18/08/2025, Goiânia - GO. <div style="text-align: right;">  ENGESEG ESTRUTURAL LTDA Erick Cezar Marques de Almeida Sócio-Proprietário Responsável </div>					
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria Estadual da Educação – SEDU (CNPJ: 27.080.563/0001-93) Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE					

Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS

De: Carlos Rafael Zorzate <rafael.zorzate@lafaete.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 17:56
Para: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS
Assunto: RES: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Jakeline, segue itens que não contempla nos valores enviados

ITENS NÃO CONTEMPLADOS NO ORÇAMENTO

- *Serviços de topografia, supressão vegetal, terraplenagem, nivelamento e compactação de solo;*
- *Paisagismo;*



CENTRAL 4007 2448

WEBSITE lafaete.com

- *Fundações (inclusive radier), lastro de brita e contra piso;*
- *Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e aterramento;*
- *Sistema de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI);*
- *Ligações externas de água, esgoto, energia elétrica, iluminação e redes (TV, Internet e telefone);*
- *Canteiro de apoio - Infraestrutura de apoio para equipe de montagem da Lafaete (água, banheiro, energia elétrica, etc.);*
- *Calha e tubulação de descida para coberturas(sobreteto);*
- *Mobiliários;*
- *Equipamentos e bancadas da cozinha.*
- *Engenheiro preposto, analista de qualidade, analista de planejamento, tec. De segurança do trabalho.*
- *Fossas e caixas de dejetos.*
- *Caixa d' água;*
- *Escadas e rampas não citadas nos projetos;*

Carlos Rafael Zorzate

Consultor de Vendas Externo SR

(17) 99677-9540

rafael.zorzate@lafaete.com.br

Av. Gilberto Ângelo Pandim, 4199
Bloco A, Mirassol/SP

CMCMODULAR

uma empresa do grupo lafaete



cmcm modular

/modularcmc

cmcmmodulos.com.br

De: Carlos Rafael Zorzate

Enviada em: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 17:50

Para: 'jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br' <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>

Cc: Thiago Cesar Tofanelli <thiago.tofanelli@lafaete.com.br>; Natalia Rosa Pinheiro <natalia.pinheiro@lafaete.com.br>

Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Prezados (a), boa tarde !


Espero que todos estejam bem !

Jakeline, conforme conversamos após visita na escola da Fundação Bradesco em Vila Velha, segue layout e descritivo conforme vossa aprovação para cotação dos módulos CMC Modular, segue planilha orçamentária preenchida com os valores para vossa análise.

Dúvidas estou à disposição

Aguardamos vosso retorno

Atenciosamente



De: Natalia Rosa Pinheiro <natalia.pinheiro@lafaete.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 31 de julho de 2025 11:00

Para: Carlos Rafael Zorzate <rafael.zorzate@lafaete.com.br>

Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares



De: Thiago Cesar Tofanelli <thiago.tofanelli@lafaete.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 30 de julho de 2025 17:37

Para: Natalia Rosa Pinheiro <natalia.pinheiro@lafaete.com.br>

Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Thiago Tofanelli

GERENTE COMERCIAL

☎ 31 2519 2935 / 3198485 1161

✉ thiago.tofanelli@lafaete.com.br

📍 Av. Raja Gabaglia, 615
Cidade Jardim - Belo Horizonte. MG BR



CENTRAL 4007 2448

WEBSITE lafaete.com.br | cmcm modular.com.br | movoconstrucoes.com.br

f d in @lafaetelocacao | @cmcmmodulos | @movoconstrucao

De: Nilton Cezar da Silva <nilton@lafaete.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 30 de julho de 2025 17:33

Para: Thiago Cesar Tofanelli <thiago.tofanelli@lafaete.com.br>

Cc: Maycon Alcantara de Souza <maycon.souza@lafaete.com.br>

Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Prezado Thiago, boa tarde!!

Conforme conversamos, segue em anexo solicitação de Cotação

Nilton Cezar da Silva

nilton@lafaete.com.br

☎ (31) 98454-4931 | (31) 2519-0816

✉ nilton@lafaete.com.br

📍 Rodovia RJ 240, Km 04
Estrada do Amparo, São João da Barra/RJ



uma empresa do grupo lafaete

in f d lafaetelocacao
🌐 lafaetelocacao.com.br

De: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 13:56

Para: Nilton Cezar da Silva <nilton@lafaete.com.br>

Assunto: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa tarde!

Prezados,

A serviço da Secretaria Estadual de Educação do ES, solicitamos cotação das salas moduladas, conforme elementos técnicos apresentados em anexo.



A contratação será para atender as demandas urgentes de reforma e ampliação de suas unidades escolares, desta forma, estamos enviando as plantas baixas arquitetônicas, contemplando diversos ambientes escolares, as especificações técnicas e quantitativo estimado de aquisição, para sua análise, a fim de viabilizarmos a aquisição das salas moduladas.

Salientamos que as aquisições dos módulos se darão através de licitação, para isso a cotação deverá prever módulos novos e fabricados diretamente para a SEDU, de acordo com os projetos em anexo, bem como serão remanejados de acordo com a necessidade da administração, para as escolas Estaduais no território do Espírito Santo.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO						
MÓDULOS PROVISÓRIOS						
Profissional Responsável:		Carlos Rafael Zorzate				
Telefone:		17 99677-9540				
ESCOLA	ENDEREÇO	MÓDULOS	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1 EEEFM XIII DE SETEMBRO	CORREGO ASSENTAMENTO CÔRREGO DA AREIA - XIII DE SETEMBRO,SN,S/N - ZONA RURAL - SÃO MATEUS - CEP: 29937-310	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 264.394,71	R\$ 264.394,71	
		1 SALA ADMINISTRATIVA	MA02	R\$ 176.263,14	R\$ 176.263,14	
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 168.639,44	R\$ 168.639,44	
2 EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA	AVENIDA ESPERA FELIZ, 1124, ESCOLA - GURIRI NORTE - SÃO MATEUS - CEP: 29946-600	4 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 269.541,51	R\$ 1.078.166,04	
3 EEEF BENEDICTO CAULYT FIGUEIREDO	RUA NOVA VENECIA,1203, - GURIRI SUL - SÃO MATEUS - CEP: 29945-470	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 292.478,76	R\$ 292.478,76	
4 EEEF ROSELI PIRES CLEMENTE	RUA ICARO,SN, - SEAC - SÃO MATEUS - CEP: 29937-300	1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 292.478,76	R\$ 292.478,76	
5 PROFESSORA DEUSZUITA RIBEIRO MACHADO	JEOVAR DIAS FREITAS,SN, - SATURNINO MAURO - PEDRO CANÁRIO - CEP: 29970-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 263.214,57	R\$ 526.429,14	
6 ASSENTAMENTO UNIÃO	RUA ASSENTAMENTO PONTAL JUNDIA,SN, - BRACO DO RIO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29967-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 258.753,09	R\$ 258.753,09	
		1 BIBLIOTECA	MP04	R\$ 258.753,09	R\$ 258.753,09	
		1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	MP03	R\$ 258.753,09	R\$ 258.753,09	
7 EEEM PROF JOAQUIM FONSECA	RUA SETE DE DEZEMBRO,31, - CENTRO - CONCEIÇÃO DA BARRA - CEP: 29960-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 255.056,97	R\$ 510.113,94	
		1 SALA PEDAGÓGICA	MP05	R\$ 170.037,98	R\$ 170.037,98	
8 EEEM CECILIANO ABEL DE ALMEIDA	PRACA MESQUITA NETO,269, - CENTRO - SÃO MATEUS - CEP: 29930-270	1 COZINHA	MV01	R\$ 405.570,50	R\$ 405.570,50	
		1 REFEITÓRIO	MV02	R\$ 378.660,12	R\$ 378.660,12	
9 EEEF CORREGO QUEIXADA	CORREGO QUEIXADA, SN ZONA RURAL - SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP: 29780-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 260.159,73	R\$ 520.319,46	
10 EEUEF FAZENDA LOVO	CORREGO FARTURA, SN ZONA RURAL - SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP: 29780-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 289.735,62	R\$ 289.735,62	
11 EEEFM PROF MARIA MAGDALENA DA SILVA	RUA ACRE, N 40, VILA NOVA, PONTO BELO, CEP 29885-000	2 SALAS DE AULAS GRANDES	MP01	R\$ 261.843,00	R\$ 523.686,00	
12 EEEFM SOBRADINHO	R. PRINCIPAL, SN - SÃO JOSÉ DO SOBRADINHO, BOA ESPERANÇA, 29845-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 307.871,04	R\$ 307.871,04	
13 EEEF SATURNINO RIBEIRO DOS SANTOS	RUA ASSENTAMENTO OLINDA II, SN ZONA RURAL - PINHEIROS .CEP: 29980-000	1 SALA DE AULA GRANDE	MP01	R\$ 307.871,04	R\$ 307.871,04	
	MARQUISE DUPLA - Ambientes 6,0 x 6,0 m	3 UNIDADES	-	R\$ 5.334,68	R\$ 16.004,04	
	MARQUISE TRIPLA - Ambientes 9,0 x 6,0 m	22 UNIDADES	-	R\$ 8.002,02	R\$ 176.044,44	
TOTAL				R\$ 5.153.412,86	R\$ 7.181.023,44	
Observações:						
Dados do Fornecedor						
Fornecedor:	CMC MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA					
Vendedor:	CARLOS RAFAEL ZORZATE					
CNPJ:	10.279.488/0001-91					
Em 25/08/2025, MIRASSOL SP.						
Assinatura do vendedor						
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
Secretaria Estadual da Educação – SEDU (CNPJ: 27.080.563/0001-93)						
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE						

Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS

De: comercial@grupovendap.com.br
Enviado em: quarta-feira, 30 de julho de 2025 10:12
Para: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS
Cc: 'Michele Cruz - Grupo Vendap'
Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares
Anexos: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf; PROJETOS MÓDULOS.zip; Quantitativos e Locais Módulos.xlsx

Bom dia Jakeline,
tudo bem?

O projeto apresentado é bem interessante, mas no momento, não conseguiremos seguir devido à nossa indisponibilidade.

Nossa fábrica está operando em capacidade máxima e com a programação completa por um determinado período. Estamos focados nesses pedidos para garantir um bom atendimento.

Atendê-la agora com este projeto não seria adequado, pois não conseguiríamos oferecer a qualidade necessária em todo o processo.

Acredito que em breve o cenário será diferente e, com certeza, poderemos atendê-la em outras demandas.

Agradeço a oportunidade.

Sigo a disposição.

Atenciosamente,

Josiane Catarino | Coordenadora Comercial

josiane.catarino@grupovendap.com.br

**GRUPO
VENDAP**



EQUIPAMOS O FUTURO.

www.grupovendap.com.br

Rua Celso Cezar Amici | Bairro do Taboão

08772-005 Mogi das Cruzes | São Paulo

Maps: <https://goo.gl/maps/F7YVfaWVhtYzrget5>

Tel: (+55) (11) 2489-8080 (ramal 6558)

Cel: (+55) (11) 96079-0092

De: michele.cruz@grupovendap.com.br <michele.cruz@grupovendap.com.br>

Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 17:04

Para: 'Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS' <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>

Cc: comercial@grupovendap.com.br; josiane.catarino@grupovendap.com.br

Assunto: RES: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa Tarde!

Olá, espero que esteja tudo bem, confirmo o recebimento da sua solicitação.

Estou a encaminhar para a Josiane, que é a coordenadora da área comercial da Vendap, para avaliar e direcionar o atendimento ao gestor comercial que ficar responsável.

Agradeço o seu contato, e, em breve entraremos em contato. Claro que estou sempre disponível para o atender.

Atenciosamente!

Michele Cruz | Gestora Comercial
michele.cruz@grupovendap.com.br

**GRUPO
VENDAP**



EQUIPAMOS O FUTURO.

www.grupovendap.com.br

Rua Celso Cezar Amici | Bairro do Taboão

08772-005 Mogi das Cruzes | São Paulo

Maps: <https://goo.gl/maps/F7YVfaWVhtYzrqet5>

Tel: (+55) (11) 2489-8080 (ramal 6542)

Cel: (+55) (11) 97042-3021

De: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 13:27

Para: michele.cruz@grupovendap.com.br

Assunto: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa tarde!

Prezados,

A serviço da Secretaria Estadual de Educação do ES, solicitamos cotação das salas moduladas, conforme elementos técnicos apresentados em anexo.

A contratação será para atender as demandas urgentes de reforma e ampliação de suas unidades escolares, desta forma, estamos enviando as plantas baixas arquitetônicas, contemplando diversos ambientes escolares, as especificações técnicas e quantitativo estimado de aquisição, para sua análise, a fim de viabilizarmos a aquisição das salas moduladas.

Salientamos que as aquisições dos módulos se darão através de licitação, para isso a cotação deverá prever módulos novos e fabricados diretamente para a SEDU, de acordo com os projetos em anexo, bem como serão remanejados de acordo com a necessidade da administração, para as escolas Estaduais no território do Espírito Santo.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

 <p>MAIA MELO ENGENHARIA</p>	<p>Jakeline Medani Freisleben Barbosa Engenheira Civil (27) 99602-8943 www.maiamelo.com.br</p>	
---	--	--

Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS

De: Marcia de Oliveira <marcia.oliveira@tecmakers.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 09:33
Para: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS
Cc: Stephany Winkelmann Marcatto; 'Eduardo Rocha'
Assunto: RE: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Bom dia! Jakeline, tudo bem?

Agradecemos pelo contato e pela oportunidade de participar do seu projeto de Salas Modulares.

Após análise, identificamos que, devido à distância do local da obra e à nossa atual capacidade operacional, infelizmente não conseguiremos atender a essa demanda no momento.

Permanecemos, contudo, à disposição para futuros projetos em regiões onde possamos garantir a qualidade e a eficiência que prezamos em nossas entregas.

Mais uma vez, agradecemos pela confiança e esperamos poder colaborar em novas oportunidades.

Cordialmente,



Márcia de Oliveira
Account Manager
41 99246-4633 | 41 3028-6309
marcia.oliveira@tecmakers.com.br
<https://www.tecmakers.com.br/>

Política de Privacidade: Este e-mail (incluindo quaisquer anexos) é **CONFIDENCIAL**, legalmente protegido e destina-se exclusivamente ao uso da pessoa física ou jurídica a quem é endereçado. Se você recebeu este e-mail por engano, avise o remetente e exclua este e-mail do seu sistema. É estritamente proibido divulgar, encaminhar, imprimir ou copiar o conteúdo deste e-mail.

De: Jakeline Medani Freisleben Barbosa CCS <jmfbarbosa.ccs@sedu.es.gov.br>

Enviado: terça-feira, 19 de agosto de 2025 10:47

Para: Comercial <comercial@tecmakers.com.br>

Cc: Marcia de Oliveira <marcia.oliveira@tecmakers.com.br>

Assunto: ENC: Secretaria de Estado de Educação do ES - Sala Modulares

Boa dia Márcia! Tudo bem?

A serviço da Secretaria Estadual de Educação do ES, solicitamos cotação das salas moduladas, conforme elementos técnicos apresentados em anexo.

A contratação será para atender as demandas urgentes de reforma e ampliação de suas unidades escolares, desta forma, estamos enviando as plantas baixas arquitetônicas, contemplando diversos ambientes escolares, as especificações técnicas e quantitativo estimado de aquisição, para sua análise, a fim de viabilizarmos a aquisição das salas moduladas.

Salientamos que as aquisições dos módulos se darão através de licitação, para isso a cotação deverá prever módulos novos e fabricados diretamente para a SEDU, de acordo com os projetos em anexo, bem como serão remanejados de acordo com a necessidade da administração, para as escolas Estaduais no território do Espírito Santo.

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,





3. CONCLUSÃO

A prerrogativa de definir preços, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, é atribuída ao LABOR/DER-ES e não foi desenvolvida para os insumos citados nesse Relatório. Na busca de uma solução para finalização da precificação desses insumos constantes no orçamento, adotamos o procedimento baseado em metodologia já consolidado pela gerência de custos e orçamentos do DER.

Sendo assim, utilizamos a adoção dos preços supracitados, conforme critérios propostos, objetivando a não frustração da conclusão da planilha orçamentária e encaminhamento ao processo licitatório.

Vitória (ES), 05 de setembro de 2025.

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Eng.^a Civil – CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação – SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação – SESE/GERFE



CIENTE

A Secretaria de Estado da Educação, através do Gerente de Rede Física Escolar, ratifica a adoção dos critérios aqui descritos para precificação, levando em conta a idoneidade técnica e econômica aplicada às boas práticas de engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gonçalves

Gerente de Rede Física Escolar _____

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 09:56:31 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 10:18:28 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 10:32:16 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 14:05:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/09/2025 14:05:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GLHBJQ>